

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月26日

計画の名称	三川町における安全・安心な環境整備の推進（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の核当				
交付対象	三川町												
計画の目標	下水道整備、耐震化及び計画的な改築更新を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	78	A	78	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	下水道による都市浸水対策の達成率を10.8%（H27）から14.2%（H31）に増加させる。 下水道による都市浸水対策達成率（%） 雨水事業完了区域面積（ha）/公共下水道（雨水）事業計画区域の面積（ha）	11%	13%	14%
2	下水道ストックマネジメント計画に基づく改築実施計画の策定率を0%（H27）から100%（H30）に増加させる。 下水道ストックマネジメント計画に基づく改築実施計画の策定率 策定済み延長（km）/策定すべき延長（km）	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果 備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	三川町	直接	三川町	管渠(雨水)	新設	袖東排水区(雨水排水)	可変水路300×300~900 L ≒0.9km	三川町	■	■				57		-	
	A07-002	下水道	一般	三川町	直接	三川町	管渠(汚水)	改築	ストックマネジメント計画に基づく基礎調査	点検調査検討業務等	三川町			■	■	■	21		策定済	
											小計						78			
											合計						78			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

本町の課長会議で、数値目標の達成状況や指標の達成状況を確認した。

事後評価の実施時期

整備計画期間の翌年度（令和2年度）

公表の方法

ホームページによる公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・雨水管渠等を新設したことにより、計画排水量の整備が進捗した。
- ・ストックマネジメント計画に基づく改築実施計画の策定を行った結果、今後の整備方針等が明確になった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

○目標値の達成状況		
番号	指標 (略称)	
	目標値/実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	14.2	
	最終目標値	14%
	最終実績値	13%
2	100.0	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%

当初予定していた区域の一部について、整備する必要がなくなったため。